

Egen kontrol - for godkendelse af bane til DMRU - DM løb.



Klub: Odense Mini Racing Klub OMR

Udført af: Udført som evtra kontrolmåling

Dato: _____

DMRU kontrolleret af: Jørgen Erik. Jørgensen

Dato: 8. februar 2014

Måling pkt. 1 Start af langside

Måling pkt. 2 Ud for dommerpult

Udfyld celle **x** med værdien af belastningsmodstanden Udfyld **a** med ubelastet spænding Udfyld **b** med belastet spænding og regnearket klarer resten

Bane	Belastning i ohm 2,2				Belastning i ohm 4,7				Belastning i ohm 2,2				Belastning i ohm 4,7				
	Ubelastet	Belastning		Indre modstand i ohm (a-b)/c	Ubelastet	Belastning		Indre modstand i ohm (a-b)/c	Ubelastet	Belastning		Indre modstand i ohm (a-b)/c	Ubelastet	Belastning		Indre modstand i ohm (a-b)/c	
	x	Målt spænding	Giver i amp		x	Målt spænding	Giver i amp		x	Målt spænding	Giver i amp		x	Målt spænding	Giver i amp		x
Volt Måling a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c
1	12,20	11,69	5,31	0,096	12,20	11,93	2,54	0,106	12,20	11,56	5,25	0,122	12,20	11,86	2,52	0,135	
2	12,20	11,75	5,34	0,084	12,20	11,96	2,54	0,094	12,20	11,58	5,26	0,118	12,20	11,88	2,53	0,127	
3	12,21	11,81	5,37	0,075	12,21	12,01	2,56	0,078	12,20	11,64	5,29	0,106	12,20	11,92	2,54	0,110	
4	12,20	11,84	5,38	0,067	12,20	12,03	2,56	0,066	12,21	11,65	5,30	0,106	12,21	11,94	2,54	0,106	
5	12,20	11,76	5,35	0,082	12,20	12,00	2,55	0,078	12,20	11,60	5,27	0,114	12,20	11,92	2,54	0,110	
6	12,20	11,65	5,30	0,104	12,20	11,90	2,53	0,118	12,21	11,60	5,27	0,116	12,21	11,90	2,53	0,122	
7			0,00	#####			0,00	#####			0,00	#####			0,00	#####	
8			0,00	#####			0,00	#####			0,00	#####			0,00	#####	

